

**( ODSTRANĚNÍ ZÁVAD V MĚSTSKÉM KINĚ Ž.BROD DLE REVIZNÍ ZPRÁVY č. 51/2011)**

Závady výše popsané ( bod a - h ) byly odstraněny a el.instalace Městského kina je schopna bezpečného provozu.

**ZÁVADY**

- a 1ks svítidla 60W v el.rozvodně je osazen 200W žárovkou.  
Nahradte 60W žárovkou + doplňte ochranným sklem
- b Svítidla na WC muži + WC ženy      Svítidla nejsou " Nulována "
- c Prodej vstupenek
- 1ks sv.zářivkové - nedostatečné krytí IP 20 ( Chybí boční krytky svítidla )
- d zásuvka 230V v promítací kabině je jištěna 20A jističem !  
( Lze jistit max.16A )
- e Nutno provést dotažení všech spojů v rozváděcích, ovládacích skříňkách osvětlení,  
osvětlení sálu + proscénia, zásuvek...
- Impedance v promítací kabině...v jedné fázi dosáhla hodnoty - 3,6 ohmu !
- f Zásuvky a vypínače v promítací kabině jsou obloženy sololitem...  
( Nutno bezpečná vzdálenost vypínačů + zásuvek od hořlavých hmot min. 3cm )
- g 2ks motorů pod proscéním ( opona+plátno ) nemají dostatečné krytí IP . Doporučuji provést  
utěsnění otvorů...tak, aby nemohlo dojít k požáru...
- h přívod do motoru převíjení filmů - nedostatečné krytí IP !

**Upozornění :**

Po sepnutí stykače ( 1.pole rozváděče v rozvodně ) je na přívodech stykače  
0,5 ohmu ( což je v pořádku ) a na vývodech stykače ( po sepnutí ) 1,5 - 1,9 ohmu a v kabině  
promítače na zásuvkových vývodech až 2 ohmy.

Doporučuji provést občasné změření impedance na stykači a pokud by se hodnoty impedance ještě zhoršily doporučuji stykač opravit nebo vyměnit za jiný...

Železný Brod 22.09.2011 :

