



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 3

Smlouva č. 99/15rm o zhotovení stavby „DOVYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA V ŽELEZNÉM BRODĚ“

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
a souvisejících předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel

Název: Město Železný Brod
se sídlem: Nám. 3. května 1
468 22 Železný Brod
Jednající: Mgr. František Lufinka, starosta
IČ: 00262633
DIČ: CZ00262633
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 963249319/0800
Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:
smluvních: Mgr. František Lufinka, starosta
technických: Ing. Daniel Mach, odbor územního plánování a regionálního rozvoje
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel

Název: EVOSA spol. s r.o.
Sídlo: Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Doručovací adresa
Zastoupený: Michalem Šmejdou
Bankovní spojení: ČSOB Jablonec nad Nisou
Číslo účtu: 257196301/0300
IČ: 18384501
DIČ: CZ18384501
Telefon/Fax: 724134818
E-mail: evosa@evosa.cz
Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:
smluvních: Michal Šmejda
technických: Bedřich Kramár
Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí):
Jméno, příjmení, titl.: Ing. Luděk Kunc
Telefon/Fax/E-mail: 777940723
(dále jen „zhotovitel“)



uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek smlouvy o zhotovení stavby ze dne 26. 1. 2015

Tímto dodatkem se upravuje níže uvedený článek smlouvy č. 99/15rm, přičemž ostatní články smlouvy zůstávají nezměněny:

článek V. Cena
odstavec 5.1 se doplňuje

Objednatel zadal dodatečné práce na základě zjištění místního stavu terénu a uživatelských nároků, které nemohly být Objednateli ani zpracovateli projektové dokumentace známy v době zpracování projektové dokumentace. Současně Zhotovitel uplatnil část prací jako méněpráce z důvodu nerealizace dílčích částí stavby po dohodě s Objednatеле. Změny se schvalují v následujícím rozsahu :

Číslo změny	Autor požadavku	Popis	Finanční náklady - méněpráce	Finanční náklady - vícepráce
ZL01	Město ŽB	Původně navržen nový pilířek u vjezdu do areálu, změna napojení na stávající skříň v areálu skladu technických služeb.	32 216,55 Kč	22 577,15 Kč
ZL02	Město ŽB	Posun polohy kanalizace (stoka A a B) z důvodu konfliktu s novým objektem v areálu TSM	0,00 Kč	10 883,60 Kč
ZL03	EVOSA	Dešťová kanalizace snížení hloubky výkopu trasy stoky C,D,E a snížení hloubky šachet RŠ 7,8,9,11,12	120 758,50 Kč	95.500,00 Kč
ZL04	Město ŽB	Doplnění dvoukřídlé brány v zadní části dvora - přístup pro údržbu svahu a deponie žulových kostek, které se používají k drobným opravám	0,00 Kč	27 808,00 Kč
ZL05	Město ŽB	Vyvoláno tvrdým podložím v lokálních místech pod novou komunikací.	43 663,40 Kč	0,00 Kč
ZL06	Město ŽB	Ocelové zábradlí u schodiště (zrušeno)	0,00 Kč	0,00 Kč
ZL07	Město ŽB	Doplnění štěrbinového žlabu na vjezdu do areálu - omezí množství dešťové vody stékající k váze	0,00 Kč	17 125,50 Kč
ZL08	Město ŽB	Opakované provedení hutnicích zkoušek v místech s neúnosným podkladem, zkoušky se prováděly opakovaně	0,00 Kč	14 000,00 Kč
ZL09	Město ŽB	Doplnění štěrku v místě, které bylo původně za plotem. Místo lze využít k odkládání předmětů vážených na příruční váze, nebo kontejnerů.	0,00 Kč	4 030,00 Kč
ZL10	Město ŽB	Umístění betonových dlaždic před stávající kontejner pro sběr elektroodpadu. Pojízdní a pocházení po zemině není možné.	336,00 Kč	6 032,00 Kč
ZL 11	Město ŽB	Dodatečný požadavek na umístění branky v severní části pro přístup na sousední pozemek v majetku města (zajištění údržby).	0,00 Kč	8 530,00 Kč
ZL 12	EVOSA	Realizace spojovacího postřiku ve více vrstvách, než předepisoval projekt (zrušeno)	0,00 Kč	0,00 Kč
ZL 13	Město ŽB	nedofakurace	??	??
Saldo méněprací a víceprací			196 974,45 Kč	206 486,25 Kč



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

článek XXVI. Závěrečná ujednání

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 smlouvy byl schválen usnesením Rady Města Železný Brod č. 429/15rm ze dne 5.10.2015.

V Železném Brodě dne: 27.10.2015

Ve Frýdštejně dne: 27.10.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. František Lufinka
starosta



Michal Šmejda
jednatel společnost



EVOSA spol. s r.o.
Ekologické a vodní stavby

Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
© IČO: 183 84 501, DIČ: CZ18384501