

# Dodatek č. 1 smlouvy č. H245/14/03028 o zhotovení stavby „TERMINÁL ŽELEZNÝ BROD - 1. ETAPA“

uzavřená podle § 2623 a souvisejících, zákona. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
a souvisejících předpisů

## Smluvní strany I.

### Objednatel

Název: Město Železný Brod  
se sídlem Nám. 3. května 1  
468 22 Železný Brod  
Jednající: Mgr. František Lufinka, starosta  
IČ: 00262633  
DIČ: CZ00262633  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. účtu: 30189-963249319/0800  
Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:  
smluvních: Mgr. František Lufinka, starosta  
technických: Ing. Daniel Mach, vedoucí odboru

(dále jen „objednatel“)

a

### Zhotovitel

Název: SYNER, s.r.o.  
Sídlo: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, Liberec 460 01  
Doručovací adresa SYNER, s.r.o. , Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV– Perštýn, Liberec 460 01  
Zastoupený: Ing. Martin Borovička, jednatel a Robert Špott, jednatel  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 53001461/0100  
IČ: 48292516  
DIČ: CZ48292516  
Telefon/Fax: +420488124201  
E-mail: syner@syner.cz  
Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:  
smluvních: Martin Kober, zástupce obchodního ředitele  
technických: Ing. Václav Brodský, technický ředitel  
Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí):  
Jméno, příjmení, titl.: Ing. Michal Kukla  
Telefon/Fax/E-mail +420 731 547 603, +420 488 124 307, kukla@syner.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento Dodatek č. 1 smlouvy o zhotovení stavby

#### Změna článku IV. - Doba plnění

- 4.1 Dílo bude prováděno v následujících termínech:
- a) Zahájení prací: do 1 (jednoho) týdne od předání staveniště.
  - b) Dokončení a předání kompletního díla: **15.12.2014**
  - c) Dokončení jednotlivých etap díla :
    - lhůta pro dokončení objektu B je: **24.10.2014**
    - lhůta pro dokončení objektu A je: **15.12.2014**
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo podle upraveného časového harmonogramu, kterým se akceptuje posun předání staveniště a rozpor mezi textem smlouvy a závazným harmonogramem stavby.
- 4.3 Posun termínu plnění dokončení stavebního objektu A je změněn z důvodu pozdního předání přeložky kabelu ČEZ u železniční stanice, kterou prováděl vlastník vedení jako vlastní zakázku, z důvodu následného nutného přerušení prací v období od 1.10.2014 do 31.10.2014 v době zajíždění výlukových autobusů ČD k železniční stanici a z důvodu posunu termínu provádění stavby komunikace v ulici Nádražní-západ, kde byla nalezena poškozená nefunkční splašková kanalizace.
- 4.4 Posun termínu plnění dokončení stavebního objektu B je změněn z důvodu pozdního předání staveniště z důvodu dořešení převodu vlastnických vztahů ke stavbě na pozemku Objednatele, sanace podloží a změny řešení založení komunikací, a z důvodu vyvolané přeložky kabelu ČEZ u domu č.p. 90.

#### Změna článku XXVII. - Závěrečná ujednání

- 27.1 Smluvní strany se dohodly na písemné formě dodatku č. 1 smlouvy.
- 27.2 Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v 4 vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 27.3 Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
- 27.4 Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek smlouvy projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy svým podpisem.

*Smlouva byla schválena usnesením Rady města Železný Brod č. 143/15rm ze dne 16.2.2015*

V Železném Brodě dne: 17.2.2015


V Liberci dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Mgr. František Lufinka  
starosta

  
Ing. Martin Borovička  
jednatel společnosti SYNER, s.r.o.

  
Robert Špott  
jednatel společnosti SYNER, s.r.o.

  
SYNER, s.r.o., Dr. M. Horákové 580/7  
460 01 Liberec 4, DIČ: CZ48292516